



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"

Vienotais reģistrācijas Nr.41503002432
PVN reģistrācijas Nr.LV41503002432
Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV - 5401

Tālrunis + 371 654-44565
e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv

AS "Citadele banka"
konta Nr.
LV56PARX0000872471014

SIA "Daugavpils ūdens" informatīvais ziņojums par Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī" Nr.5.3.1.0/18/I/001 realizācijas gaitu un aktualitātēm (uz 20.07.2020.)

Līgums starp SIA "Daugavpils ūdens" un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanu tika parakstīts 27.04.2018.

Projekta mērķis – attīstīt SIA "Daugavpils ūdens" sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem, t.sk. samazinot apkārtējā vidē novadīto piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikācijas riskus.

Projekta ietvaros tiks izbūvēti:

- jauni maģistrālie ūdensapgādes tīkli - 10.4 km (t.sk. ūdensvada dīķeri),
- jauni maģistrālie kanalizācijas tīkli - 9.4 km (t.sk. kanalizācijas dīķeri),
- 3 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekta ietvaros noslēgti līgumi par kopējo summu 4 794 790.46 EUR bez PVN

Izmaksu veidi	Līguma datums, numurs, nosaukums, izpildītājs	Līguma summa bez PVN, EUR	Uz 20.07.2020. pieņemtie darbi
Projektēšana un autoruzraudzība	11.05.2017. līgums ar SIA "EKOLAT" " <i>Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana objektam "Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī"</i> " Eiropas Savienības līdzekļu līdzfinansētā projekta " <i>Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī</i> " Nr.DŪ-2017/7	70 438.00	64 138.00 (91%)
Būvprojekta ekspertīze	14.11.2017. līgums ar SIA "LAKALME" " <i>Maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī. Kanalizācijas sūkņu stacijas" būvprojekta ekspertīze</i> " Nr.DŪ-2017/27	4 950.00	4 950.00 (100%)
Būvniecība	16.12.2019. līgums ar SIA "LAGRON" " <i>Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta "<i>Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī</i>" ietvaros (SAM 5.3.1.)" Nr.DŪ-2019/3</i> "	4 651 502.46	1 039 112.25 (22.4%)
Būvuzraudzība	23.12.2019. līgums ar SIA „Geo Consultants” " <i>Inženiertehniskā uzraudzība projekta "<i>Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī</i>" ietvaros (SAM 5.3.1.)" Nr.DŪ-2018/5</i> "	67 900.00	0
Kopā		4 794 790.46	1 108 200.25 (23.1%)

Projekta finansēšanas avoti (saskaņā ar 10.10.2019. Domes lēmumu Nr.608):

- Kohēzijas fonds – 1 775 050 EUR, 68.16% no attiecināmajām izmaksām, kas sastāda 2 604 218.83 EUR
- SIA “Daugavpils ūdens” līdzekļi – 69 088 EUR
- SIA “Daugavpils ūdens” aizņēmums Valsts Kasē ar Daugavpils pašvaldības galvojumu 3 128 158 EUR, t.sk.
 - 2 950 653.00 EUR projekta realizācijai
 - 177 505.00 EUR Kohēzijas fonda noslēguma maksājuma priekšfinansēšanai (maksājums tiks saņemts 2023.gada beigās, sasniedzot projekta rādītājus).

Būvniecības process:

Līdz 2020.gada jūnija beigām:

- ierīkoti 2 kanalizācijas dīķeri zem Daugavas upes gultnes;
- ierīkots 1 no 2 ūdensapgādes dīķeriem zem Daugavas upes gultnes;
- izbūvēti maģistrālie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Austrumu, Tīrumu, Īsā, Tabores, Vakaru ielās (dažās vietās nepieciešams pabeigt atzaru izbūvi ielu sarkanās līnijās robežās).

2020.gada jūlijā:

- plānots pabeigt vēl 1 ūdensapgādes dīķera zem Daugavas upes gultnes ierīkošanu, uzsākt dzelzsbetona kameru izbūvi un veikt pieslēgumu esošajai kanalizācijas sistēmai Patversmes ielā;
- 02.07.2020. uzsākti maģistrālo tīklu izbūves darbi Lielā ielā;
- plānots turpināt maģistrālo tīklu, kā arī atzaru izbūves darbus Zemnieku, Kalpaka, Riekstu, Silenes, Odesas, Vitebskas ielās;
- plānots uzsākt maģistrālo tīklu izbūves darbus Demeņes, Apiņu un 1.Maija ielās;
- plānots uzsākt KSS montāžas darbus Lielā ielā.

Būvniecības līguma izpildes termiņš – 2020.gada 28.decembris

Būvobjektu nodošana ekspluatācijā līdz 2021.gada 30.martam.

Projekta sasniedzamie uzraudzības rādītāji:

1076 iedzīvotāji (356 māsaimniecības), kuru īpašums tiks pieslēgts pie centralizētās kanalizācijas sistēmas līdz 30.09.2023.

Lai sasniegtu uzraudzības rādītājus:

- 2020.gada sākumā SIA “Daugavpils ūdens” izsūtīja Judovkas iedzīvotājiem vēstules ar informāciju par katras privātmājas pieslēgumu vietām;
- 2020.gada 11.jūnijā notika SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvju tikšanās ar Judovkas iedzīvotājiem, tikšanās laikā tika izskaidrota kārtība, kādā dzīvojamās mājas tiks pieslēgtas maģistrālajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem;
- 2020.gada 2.jūlijā notika SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvju kārtēja tikšanās ar Judovkas iedzīvotājiem. Tikšanās laikā tika sniegti skaidrojumi par pieslēguma ierīkošanas un pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kārtību nekustāmo īpašuma pieslēgšanai Daugavpils pilsētas ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmām.
- 2020.gada 23.jūlijā plānota kārtēja SIA “Daugavpils ūdens” pārstāvju tikšanās ar Judovkas iedzīvotājiem.

Līdz 20.07.2020. SIA “Daugavpils ūdens” izsniedza tehniskos noteikumus 34 adresēm, uzņēmums saskaņoja 3 tehniskās dokumentācijas komplektus.

SIA “Daugavpils ūdens”
valdes locekle

J. Lapinska

Vasiļjeva, 26003830