1. Darba vietu uz ceļiem aprīkot atbilstoši MK noteikumu (02.10.2001) "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem"
   421. panta 2.1 punktu prasībām.
2. Ceļa zīmes uzstādīt atbilstoši LVS 77-2 "Ceļa zīmes. 2.daļa:Uzstādīšanas noteikumi."
3. Uzstādītie satiksmes organizācijas līdzekļi paliek uzstādīti arī pēc darbu laika (8.00-17.00) beigām un brīvdienās.
4. Būvdarbu laikā nodrošināt iedzīvotāju un operatīvā transporta piekļūšanu blakusteritorijām.

Piezīmes:

Darbu zona

Apbraucamais ceļš

Ceļa zīme uzstādīšanai

⇒ Veicami darbi -
Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas remonts

⇒ Darbu termiņi - **14.04.20. - 20.04.20.**

⇒ Darbus veic - SIA "Lagron"

Atbildīgā persona par darba vietas aprīkojumu:
būvdarba vadītājs V.Silajevs
tālr.29257009

Valņu iela 63E,
Daugavpils, Latvija
PVN Reģ. Nr. LV 51503067021
e-pasts: bauform@inbox.lv

Pasūtītājs: SIA "CBF LANDSCAPE"

Shēmas Nr.: Nr. 166

Objekta nosaukums: Institūta iela no Rīgas ielas lidz Saules ielai, Daugavpilī

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Izstrādāja	A. Mošāns		08.04.20.
Sagatavoja	T. Trocka		08.04.20.

Rasējums: Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas shēma.

Stadija	Marka un numurs
	SONr.1

Mērogs: bez mēroga

Arhīva Nr.